



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 86 del 30/12/2016

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER REGOLARIZZAZIONE SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA FOGNARIA SALITA IBRAHIM, ORDINANZA SINDACALE N. 88 DEL 29/08/2016.

L'anno **duemilasedici** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **16:30** e seguenti, nella **Casa Comunale**, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Eligio Giardina** la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale **Rossana Carrubba**.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ELIGIO GIARDINA	Sindaco	Si
D'AGOSTINO MARIO	Assessore	Si
CILONA SALVATORE	Assessore	Si
RANERI GIUSEPPA	Assessore	Si
CARELLA GAETANO	Assessore	Si

PRESENTI: 5

ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere **FAVOREVOLE**

**Proposta di deliberazione predisposta su iniziativa
dell'Assessore ai Lavori Pubblici : Carella Gaetano
Ufficio Lavori Pubblici**

OGGETTO: Assegnazione risorse per regolarizzazione spesa per lavori di somma urgenza per il ripristino della condotta fognaria Salita Ibrahim, Ordinanza Sindacale n. 88 del 29.08.2016.

Premesso:

- che con relazione redatta dall'U.T.C. in data 26.08.2016, da cui si evince che la condotta fognaria in via Salita Ibrahim, risulta essere otturata con fuoriuscita di liquami.
- che con Ordinanza Sindacale n. 88 del 29.08.2016, veniva disposta l'immediata esecuzione dei lavori, con procedura di somma urgenza per il ripristino della condotta fognaria in via Salita Ibrahim.
- che con verbale datato 29.08.2016, sono stati consegnati e affidati alla ditta Lo Pinto Alfio, con sede in Taormina, via Salita Branco n. 6, i lavori di somma urgenza per il ripristino della condotta fognaria in via Salita Ibrahim, consistenti nella sostituzione della condotta otturata e realizzazioni di pozzetti, etc., mediante l'impiego di mezzi meccanici e mano d'opera;
- che in data 02.09.2016 è stata redatta la perizia tecnica giustificativa, dalla quale è emersa una spesa complessiva di € 9.745,18, comprensivo d'I.V.A.;

Vista la perizia Consuntiva dei lavori, ove si evince che l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 4.075,33 I.V.A. esclusa;

Accertato che i suddetti lavori si sono resi necessari con il rito di somma urgenza, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Richiamato l'art. 191, comma 3 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in materia di lavori pubblici di somma urgenza dove viene precisato *"Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 Dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare"*;

Ritenuto di dover provvedere alla regolarizzazione delle prestazioni ordinate imputando la spesa di € 4.971,90, alla missione 9 prog. 904 macro 205, con prelevamento dal fondo di riserva missione: 1 prog. 111 macro 110 del bilancio 2016-2018;

Visti :


- il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;

PROPONE

- 1) Di approvare, come in effetti approva, la perizia consuntiva, che allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2) Di assegnare al responsabile dell'A.R.T. la somma di € 4.971,90 I.V.A. inclusa, per l'adozione degli atti gestionali necessari per la regolarizzazione dell' O.S. n. 88/2016
- 3) Di imputare la suddetta somma, alla missione 9 prog. 904 macro 205, con prelevamento dal fondo di riserva missione: 1 prog. 111 macro 110, del bilancio 2016-2018.

Taormina li 29.11.16

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Massimo Puglisi)



OGGETTO:Regolarizzazione spesa per lavori di somma urgenza per il ripristino della condotta fognaria Salita Ibrahim.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000.

Taormina li 4.12.16

Il Responsabile dell'Area LL.PP.
(Ing. Massimo Puglisi)

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Taormina li 29.12.2016

Il Responsabile dell'Area Funzionale
(Rag. Curciuto Rosario)

Comune di TAORMINA
Provincia di Messina

pag. 1

CONSUNTIVO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per il ripristino della condotta fognaria Salita Ibrahim

Inizio Lavori il 29 Agosto 2016
Fine lavori il 07 Settembre 2016

COMMITTENTE: Comune di Taormina

Taormina, 27 SET, 2016

IL Direttore dei Lavori
Geom. Sorbello Carmelo Roberto



Sorbello Carmelo Roberto

DITTA LO PINTO ALFIO
SALITA GRANCO N° 6
98039 TAORMINA (ME)
Cod. Fisc. LPN LFA 90E13 L042M
P. IVA 02560150838

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IVPORTE		
		par.ug.	lung.	arg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO									
LAVORI MISURA									
1.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Salita Ibrahim Inizio Scalinata		1,20	1,000		1,20			
	SOMMANO al m²					1,20	10,60	12,72	
.01.03.01	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto, eseguito con mezzo meccanico Salita Ibrahim Inizio Scalinata		1,20	1,000	0,250	0,30			
	SOMMANO al m³					0,30	454,70	136,41	
3 01.01.09	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. Salita Ibrahim Pinerottolo 1 Pinerottolo 2 Scalinata Inizio Scalinata		1,20	0,800	1,000	0,96			
			0,80	0,800	1,000	0,64			
			1,80	0,500	1,000	0,90			
			11,70	0,800	1,000	9,36			
			1,20	1,000	1,000	1,20			
	SOMMANO al m³					13,06	146,70	1'915,90	
4 13.07.02.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del terreno di posa e del rifinito con materiale idoneo da compensarsi a parte. Dimensione tubo interno 190,2 mm Salita Ibrahim Inizio scala								

DITTA LO PINTO, ALFIO
SALITA GRANCO N° 3
31037 TROPINA (TV)
Tel. 0422/811041
31037 TROPINA (TV)

Num.Crd. CAR.F.A.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		pur.ug.	lung.	larg.	Il/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'377,03
	19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm da 45° a 90° Salita Ibrahim Condotta					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	25,20	126,00
07.05.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm Salita Ibrahim Condotta					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	35,90	107,70
7 13.07.04.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 110 mm da 45° a 90° Salita Ibrahim Allacci					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	11,60	46,40
8 13.18	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. Salita Ibrahim Pianerottolo 1	1,20	0,800	0,350	0,34			
		0,80	0,800	0,350	0,22			
	Pinerottolo 2	1,80	0,500	0,350	0,32			
	Scalinata	11,70	0,800	0,350	3,28			
	Inizio Scalinata	1,20	1,000	0,350	0,42			
	a detrarre							
	Condotta *(larg.=3,14*(0,10^2))	16,00	0,03		-0,50			
	Sommano positivi al m²				4,58			
	Sommano negativi al m²				-0,50			
	SOMMANO al m²				4,08	22,30	90,98	
102.03	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m² di materiale costipato Salita Ibrahim Pianerottolo 1	1,20	0,800	0,350	0,33			
		0,80	0,800	0,350	0,22			
	Pinerottolo 2	1,80	0,500	0,350	0,32			
	Scalinata	11,70	0,800	0,350	3,28			
	Inizio Scalinata	1,20	1,000	0,350	0,42			

DITTA LO PINTO, ALFIO & C.

A.L.T.A. BRANCONI S.p.A.

S.P.A. TAORMINA (ME)

P.le

P.le

Num Ord TARIFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		part. g.	lung.	larg.	h/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2764,29
0 1.02.04.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte, per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: distanza chilometrica 32 Km Vedi voce n° 2 [al m³ 0.30] Vedi voce n° 3 [al m³ 13.06] a detrarre Vedi voce n° 8 [al m³ 1.08] Vedi voce n° 9 [al m³ 5.22]							
	Sommano positivi					427,52		
	Sommano negativi					-297,60		
	SOMMANO					129,92	0,63	81,85
11 03.01.01.04	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura, per opere in fondazione con C 16/20 Salita Ibrahim Pianerottolo 1 Pianerottolo 2 Scalinata Inizio Scalinata							
		1,20	0,800	0,200	0,19			
		0,80	0,800	0,200	0,13			
		1,80	0,500	0,200	0,18			
		11,70	0,800	0,200	1,87			
		1,20	1,000	0,200	0,24			
	SOMMANO al m³				2,61	127,20		331,99
12 06.04.01.01	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, classe B 125 (carico di rottura 125 kN) Salita Ibrahim Buole							
		2,00		12,000	24,00			
	SOMMANO al kg				24,00	2,72		65,28
3).C	Operaio Comune Salita Ibrahim Sistemazione gradini							
		1,00		7,000	21,00			
	SOMMANO h				21,00	21,92		458,22



Num.Ord. TARIFEA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		var.ug.	lung.	larg.	Speso		unitario	TOTALE	
RIPORTO								4'216,19	
9	Oneri per la Discarica					4,00			
Oneri Discarica						4,00	12,00	48,00	
	SOMMANO m3								
	Camion Espurgo compreso operatore					8,00			
Camion Espurgo	giorni	2,00			4,000	8,00			
	SOMMANO h					8,00	100,00	800,00	
LAVORI A MISURA euro									5'094,16
Ribasso del 20 %									1'018,83
TOTALE euro									4'075,33

Taormina, 27 SET. 2010

L'Impresa
 Lo Pinto Alfio
ALFIO PINTO ALFIO
 SALITA BRANCO N° 6
 98039 TAORMINA (ME)
 Cod. Fisc. LPA/LPA 80E18 L04203
 P. IVA 02589760039



Il Responsabile del Procedimento
 Geom. Sorbello Carmelo Roberto

Sorbello Carmelo Roberto



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO
Eligio Giardina

GLI ASSESSORI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rossana Carrubba

Gaetano Carella

Giuseppa Raneri

Salvatore Cilona

Mario D'agostino

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____ con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Rossana Carrubba

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il 30 DIC. 2016

Il Segretario Comunale
Rossana Carrubba